



**CONSTRUCCIÓN DE PARABUSES EN LA CARRETERA TORREÓN - SAN
PEDRO TRAMO TORREÓN - FRANCISCO I. MADERO**

Fondo:	FONDO METROPOLITANO 2019
Zona Metropolitana:	ZM-LA LAGUNA
Periodo:	PRIMER TRIMESTRE 2021
Folio:	12280598
Instancia Ejecutora:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SIDUM).

RUBRO	DESCRIPCIÓN
Monto Transferido	\$ 15,000,000.00
Monto Comprometido	\$ 11,333,581.47
Monto Contratado	\$ 11,333,581.47
Gastos Indirectos	\$0.00
Monto No Comprometido	\$ 3,666,418.53
Reintegro por Recursos No Comprometidos más Rendimientos Financieros.	\$ 3,692,209.00
Proveedor	Pavimentos Laguna, S.A. de C.V.
Contrato	SIDUM-2020052-0-0 Fecha: 25 de mayo de 2020
Avance Físico	100.00%
Avance Financiero	100.00%
Ejercicio Fiscal	2021



**CONSTRUCCIÓN DE PARABUSES EN LA CARRETERA TORREÓN - SAN
PEDRO TRAMO TORREÓN - FRANCISCO I. MADERO
METAS**

Concepto	Unidad de Medida	Cantidad
Construcción de parabuses (estructura metálica y panel multytecho)	PZA	37.00
Construcción de banquetas	M2	333.00
Construcción de rampas	M2	444.00
Construcción de guarniciones	ML	518.00
Luminarias de empotrar	PZA	94.00
Poste de iluminación. Luminaria solar	PZA	37.00
Señalamiento vertical (mapa de rutas (37) y señal preventiva de parada (37))	PZA	74.00
Señalamiento horizontal	ML	851.00
Vialetas	PZA	7,182.00
Guía podotáctil	ML	640.10
Tubo PVC 100 mm para bajada pluvial	ML	111.00
Dentellón (en losa de cimentación) de concreto armado	ML	740.00
Asientos de concreto armado (2.50x0.60M)	PZA	74.00
Construcción de bahías con pavimento de concreto asfáltico 5cm de espesor	M2	3,799.00



Estado
de Coahuila
de Zaragoza