



Información sobre las Etapas del proyecto

“ZM-LA LAGUNA-(COAHUILA)-2019”

“CONSTRUCCIÓN DE PARABUSES EN LA CARRETERA TORREÓN - SAN PEDRO TRAMO TORREÓN - FRANCISCO I. MADERO”

Folio otorgado en SEFIR : 12280598

Fecha de información: 12/Septiembre/2019

Etapa	Ejercicio	Descripción de trabajos	Fuente (Federal/Estatal/Municipal/Otra)	Nombre de Fuente	Avance		Monto
					Físico	Financiero	
1 y única	2019	- Construcción de parabuses (estructura metálica y panel multytecho) 37 piezas	Federal	Fideicomiso Fondo Metropolitano	0%	0%	15,000,000.00
		- Construcción de banquetas 333M2					
		- Construcción de rampas 444M2					
		- Construcción de guarniciones 518MI					
		- Luminarias de empotrar 94 piezas					
		- Poste de iluminación. Luminaria solar 37 piezas					
		- Señalamiento vertical (mapa de rutas (37 piezas) y señal preventiva de parada (37)) 74 piezas					
		- Señalamiento horizontal 851MI					
		- Vialitas 7,182 piezas					
		- Guía podo táctil 640.10MI					
		- Tubo PVC 100 mm para bajada pluvial 111MI					
		- Dentellón (en losa de cimentación) de concreto armado 740 MI					
		- Asientos de concreto armado (2.50x0.60M) 74 piezas					
- Construcción de bahías con pavimento de concreto asfáltico 5cm de espesor 3,799M2							
						TOTAL	15,000,000.00