



**CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA Y PARABUSES EN LA
CARRETERA FRONTERA - SAN BUENAVENTURA (CARRETERA FEDERAL 30)**

Fondo:	FONDO METROPOLITANO 2019
Zona Metropolitana:	ZM-MONCLOVA-FRONTERA
Periodo:	PRIMER TRIMESTRE 2021
Folio:	12315414
Instancia Ejecutora:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SIDUM).

RUBRO	DESCRIPCIÓN
Monto Transferido	\$ 29,000,000.00
Monto Comprometido	\$ 28,580,000.05
Monto Contratado	\$ 28,580,000.05
Gastos Indirectos	\$0.00
Monto No Comprometido	\$ 419,999.95
Reintegro por recursos No Comprometidos más Rendimientos Financieros.	\$ 469,190.00
Proveedor	Karla Cecilia del Bosque de Luna
Contrato	SIDUM-2020008-0-0 Fecha: 02 de marzo de 2020
Avance Físico	100.00%
Avance Financiero	100.00%
Ejercicio Fiscal	2021



**CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA Y PARABUSES EN LA CARRETERA
FRONTERA - SAN BUENAVENTURA (CARRETERA FEDERAL 30)**

METAS

Concepto	Unidad de Medida	Cantidad
Construcción de ciclovia con concreto asfáltico 3cm de espesor	M2	38,580.00
Construcción de bebederos de concreto armado	PZA	10.00
Señalamiento horizontal (312 señal de dirección y 26 logotipo de ciclista)	PZA	338.00
Paso cebra ciclista 40x300cm	ML	1,323.00
Señalamiento vertical. Cruce, alto, parada, z escolar, ciclovia in. fin ciclovia	PZA	82.00
Señalamiento horizontal línea blanca continua y discontinua 10cm de ancho	ML	38,550.00
Árboles 4M de largo (encino, toble, sabino, ébano, tejano, palo verde, huizache)	PZA	31.00
Construcción de bahía (30) con concreto asfáltico 10cm de espesor	M2	4,400.00
Construcción de guarnición de concreto incluye pintura	ML	1,950.00
Construcción de banquetas de concreto simple	M2	305.25
Construcción de rampas de concreto simple	M2	222.00
Guía podotáctil lineal	ML	544.50
Parabus de transporte de acero al carbón y perfiles estructurales (1.85Mx7.00M)	PZA	30.00