



**CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS CRUCES
DEL ARROYO EL SOLDADO PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD
HIDRÁULICA DEL CAUCE EN PIEDRAS NEGRAS**

Fondo:	FONDO METROPOLITANO 2019
Zona Metropolitana:	ZM-PIEDRAS NEGRAS
Periodo:	SEGUNDO TRIMESTRE 2021
Folio:	12309444
Instancia Ejecutora	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SIDUM)

RUBRO	DESCRIPCIÓN
Monto Transferido	\$ 49,000,000.00
Monto Comprometido	\$ 47,995,744.76
Monto Contratado	\$ 47,995,744.76
Gastos Indirectos	
Monto No Comprometido	\$ 1,004,255.24
Reintegro por recursos No Comprometidos Más Rendimientos Financieros	\$ 1,065,800.00
Proveedor	Arrendadora y Pavimentadora SIBA, S.A. de C.V.
Contrato	SIDUM-2020053-0-0 Fecha: 25 de Mayo de 2020
Avance Físico	100.00%
Avance Financiero	100.00%
Ejercicio Fiscal	2021



**CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS CRUCES
DEL ARROYO EL SOLDADO PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD
HIDRÁULICA DEL CAUCE EN PIEDRAS NEGRAS
METAS**

Concepto	Unidad de Medida	Cantidad
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VICTORIA (INCLUYE RAMPAS)	M2	4,567.50
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE JUARISTI (INCLUYE RAMPAS)	M2	4,567.50
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PROL. CEPEDA (INCLUYE RAMPAS)	M2	4,567.50
CONSTRUCCIÓN DE VADO PADRE DE LAS CASAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	M2	495.00
CONSTRUCCIÓN DE VADO VIEJO AL MORAL DE CONCRETO HIDRÁULICO	M2	580.57
GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO	ML	560.00
PARAPETOS DE PROTECCIÓN DE ACERO	ML	450.00
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	ML	4,680.00
SEÑALAMIENTO VERTICAL	PZA	92.00
SUBESTACIÓN EN POSTE C 12 750 CON TRANSFORMADOR MONOFÁSICO	PZA	3.00
LUMINARIA TIPO DE LED (INCLUYE ARBOTANTES Y BASES DE CONCRETO)	PZA	50.00
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN PUENTE VICTORIA	M2	3,532.50
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN PUENTE JUARISTI	M2	3,532.50
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN PUENTE PROL. CEPEDA	M2	3,532.50
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRÁULICO	M2	2,025.00